

## 민선6기 군수공약 실천계획

I. 추진 방향 .....	1
II. 공약 구성현황 .....	2
III. 분야별 공약 목록 .....	3
IV. 공약 이행계획 .....	4
V. 소요재원 조달 방안 .....	5
VI. 공약사항 추진 로드맵 .....	7

# 민선6기 군수 공약 실천계획

민선 6기 군수 공약으로 제시한 『7대 분야 34개 세부사업』을 차질 없이 이행하여 군민과의 약속을 지켜 나가고자 함.

## 1. 추진방향

**군정운영 방향**

슬로건

전통과 첨단이 조화되는

빛과 물 그리고 꿈의 도시 기장

비전

큰 기장 넉넉한 기장 따뜻한 기장

군정  
방침

찾아가는  
현장행정

움직이는  
감동행정

인재육성  
교육행정

풍요로운  
경제행정

함께하는  
복지행정

군정  
방향

- 유라시아를 잇는 빛의 실�크로드 **빛의 도시**
- 수산해양과학기술 르네상스 실현 **물의 도시**
- Job와 Entertainment가 넉넉한 **꿈의 도시**  
(일자리) (쉼자리)

## 2. 공약 구성현황

공약사항 : 7개 분야/ 27개 단위사업/ 34개 세부사업

○ 분야별 현황

분야별	사업수	분야별	사업수
<b>총 계</b>	<b>34</b>	④ 세계적 휴양도시 조성	7
① 기장발전을 위한 도시관리	3	⑤ 대한민국 보육·교육1번지 실현	7
② 군민 편익에 우선한 도시인프라 구축	4	⑥ 원전으로부터 안전한 도시 조성	3
③ 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성	7	⑦ 사회취약계층을 위한 복지시설 확충	3

○ 부서별 현황

부서명	사업수	부서명	사업수	부서명	사업수
기획청렴실	1	문화관광과	1	휴먼도시과	1
2030기획단	4	원전안전과	2	도시기반 조성과	1
인재양성과	5	선진교통과	1	해조류육종 융합연구센터	2
도서관과	2	친환경농업과	2	보 건 소	1
복지정책과	1	산림공원과	2	산림공원과 도시기반조성과	1
행복나눔과	2	해양수산과	5		

- 1 -

- 2 -

### 3. 분야별 공약 목록

분야별	공약명		추진부서		
1. 기장발전을 위한 도시관리	1-1	군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전	① 문화재 정비 사업 문화관광과		
			② 공원시설물 정비 및 유지보수 산림공원과		
			③ 연안경관 개선사업 해양수산과		
2. 군민 편의에 우선한 도시인프라 구축	2-1	도시철도 기장선 연장 확충	2030기획단		
	2-2	정관선 노면전차 건설	2030기획단		
	2-3	기장시장 공영주차장 건립	산진교통과		
	2-4	장안 동부산 하수처리장 건립	휴먼도시과		
3. 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성	3-1	방사선 의·과학 융합산업벨트 구축	2030기획단		
			3-2	농어업인 고부가가치 특화사업 추진	① 기장쪽과 농산물 명품 브랜드화 친환경농업과
					② 지역수산물 명품 브랜드화 해양수산과
					③ 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성 해조류육종 융합연구센터
	④ 해조류 육종융합연구센터 건립 해조류육종 융합연구센터				
	3-3	노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포	보건소		
3-4	철마 맞춤형 도시농업 육성지원	친환경농업과			
4. 세계적 휴양도시 조성	4-1	일광, 일광 사계절 해수욕장 조성	해양수산과		
	4-2	해안산책로 개설	해양수산과		
	4-3	빛 테마공원 조성사업	해양수산과		
	4-4	야구테마파크 조성사업	2030기획단		
	4-5	일광 이천생태공원 조성	산림공원과		
	4-6	좌광천 상류 생태하천 조성	도시환경조성과		
	4-7	좌광천 건강30리길 조성	도시환경조성과 산림공원과		
5. 대한민국 보육·교육1번지 실현	5-1	교육특성화 프로그램 지속 추진	① 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업체험시설 및 인프라 구축 인재양성과		
			② 고등학교 무상급식 지원 확대 인재양성과		
	5-2	부산 최고의 도서관 보급률 확충	도서관과		
	5-3	군민 평생교육 프로그램 확대 운영	도서관과		
	5-4	어린이집 및 유치원 지원 확대	① 유치원 급간식비 지원 확대 인재양성과		
		② 어린이집 급간식비, 냉난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대 인재양성과			
5-5	학교도서관 활성화 사업	인재양성과			
6. 원전으로부터 안전한 도시 조성	6-1	원전안전 관련 전담부서 신설	기획전략실		
	6-2	비상경보 자동통보 시스템 구축	원전안전과		
	6-3	지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장	원전안전과		
7. 사회취약계층을 위한 복지시설 확충	7-1	정관노인복지관 건립	행복나눔과		
	7-2	장안노인회관 건립	행복나눔과		
	7-3	기장 교육·문화·복지 복합센터 건립	복지정책과		

### 4. 공약 이행계획

#### 공약 이행시기

- 임기내 완료가능사업 : 25개 사업
- 임기이후 계속사업 : 9개 사업

#### 공약사항 소요재원

- 총 소요재원 : 646,950백만원
  - ▷ 임기내 완료가능 사업 : 165,250백만원  
[국비13,735 시비16,026 군비123,724 기타11,765]
  - ▷ 임기이후 계속사업 : 481,700백만원  
[국비93,914 시비119,360 군비259,926 기타8,500]

#### 공약사항 관리

- 공약 추진상황 보고회 개최 : 매월 1회
- 공약 추진상황 자체점검 : 연4회(분기)
- 공약 추진상황 평가 : 연2회(반기)
- 공약이행평가단 회의 : 연1회
- 공약 추진상황 및 평가결과 공개

## 5. 소요자원 조달 방안

### 재원별

분야	공 약 명		예산 계획 (단위: 백만원)					
			총계	국비	시도비	시군구비	기타 (민자등)	기타
기장 발전을 위한 도시관리	군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전	문화재 정비사업 공원시설물 정비 및 유지보수 연안경관 개선사업	8,700	2,515	4,474	1,711		
군민 편의에 우선한 도시 인프라 구축	도시철도 기장선 연장 확충 정관선 노면전차 건설 기장시장 공영주차장 건립 장안 동부산 하수처리장 건립	예비타당성조사결과에 따라 실시설계 후 확정 부산시 도시철도망 구축계획 승인 이후 확정						
전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가가치 특화사업 조성	방사선 의·과학 융합산업벨트 구축 농어업인 고부가가치 특화사업 추진	기장쪽과 농산물 명품 브랜드화 지역수산물 명품 브랜드화 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성 해조류 육종·융합연구센터 건립	351,200	54,764	78,650	217,786		665
세계적 휴양도시 조성	노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포 철마 맞춤형 도시농업 육성지원	노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포 철마 맞춤형 도시농업 육성지원	1,648	198	470	980		
대한민국 보육·교육 1번지 실현	교육특성화 프로그램 지속 추진 부산 최고의 도서관 보급률 확충 군민 평생교육 프로그램 확대 운영 어린이집 및 유치원 지원 확대	각급 학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축 고등학교 학교급식 지원 확대 유치원 급·간식비 지원 확대 어린이집 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대	1,100			700	400	
원천으로부터 안전한 도시 조성	원천안전 관련 전담부서 신설 비상경보 자동통보 시스템 구축 지역주민의 안전을 위한 지자체 원천관리 참여 제도적 보장	원천안전 관련 전담부서 신설 비상경보 자동통보 시스템 구축 지역주민의 안전을 위한 지자체 원천관리 참여 제도적 보장						
사회취약계층을 위한 복지시설 확충	정관노인복지관 건립 장안노인회관 건립 기장 교육·문화·복지 복합센터 건립	정관노인복지관 건립 장안노인회관 건립 기장 교육·문화·복지 복합센터 건립	6,100		2,000	3,400		700

### 연도별

분야	공 약 명	예산 계획 (단위: 백만원)							2019년 이후
		총계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	
기장 발전을 위한 도시관리	군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전	8,700	300	4,138	2,353	1,909			
군민 편의에 우선한 도시 인프라 구축	도시철도 기장선 연장 확충 정관선 노면전차 건설 기장시장 공영주차장 건립 장안 동부산 하수처리장 건립	10,000	400	1,060	5,070	0	1,500	1,970	
전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가가치 특화사업 조성	방사선 의·과학 융합산업벨트 농어업인 고부가가치 특화사업 추진	351,200	90,056	46,380	53,606	52,427	91,659	17,072	
세계적 휴양도시 조성	일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성 해안산책로 개설 빛 테마공원 조성사업 야구테마파크 조성사업 일광 이천생태공원 조성 좌광천 상류 생태하천 조성 좌광천 건강30리길 조성	20,000			200		300	300	19,200
대한민국 보육·교육 1번지 실현	교육특성화 프로그램 지속 추진	1,100			500	200	200	200	
원천으로부터 안전한 도시 조성	원천안전 관련 전담부서 신설 비상경보 자동통보 시스템 구축 지역주민의 안전을 위한 지자체 원천관리 참여 제도적 보장	339		160	179				
사회취약계층을 위한 복지시설 확충	정관노인복지관 건립 장안노인회관 건립 기장 교육·문화·복지 복합센터 건립	6,100			1,500	4,200	400		

## 6. 공약사항 추진 로드맵

공약사업명	임기중 추진일정				임기 후
	'15	'16	'17	'18	
<b>I. 기장발전을 위한 도시관리</b>					
1-1. 군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전					
1-1-1. 문화재 정비 사업					
1-1-2. 공원시설물 정비 및 유지보수					
1-1-3. 연안경관 개선사업					
<b>II. 군민 편의에 우선한 도시인프라 구축</b>					
2-1. 도시철도 기장선 연장 확충					
2-2. 정관선 노면전차 건설					
2-3. 기장시장 공영주차장 건립					
2-4. 장안 동부산 하수처리장 건립					
<b>III. 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성</b>					
3-1. 방사선 의·과학 융합산업벨트 구축					
3-2. 농어업인 고부가가치 특화사업 추진					
3-2-1. 기장쪽파 농산물 명품 브랜드화					
3-2-2. 지역수산물 명품 브랜드화					
3-2-3. 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성					
3-2-4. 해조류 육종·융합연구센터 건립					
3-3. 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포					
3-4. 철마 맞춤형 도시농업 육성지원					

공약사업명	임기중 추진일정				임기 후
	'15	'16	'17	'18	
<b>IV. 세계적 휴양도시 조성</b>					
4-1. 일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성					
4-2. 해안산책로 개설					
4-3. 빛 테마공원 조성사업					
4-4. 야구테마파크 조성사업					
4-5. 일광 이천생태공원 조성					
4-6. 좌광천 상류 생태하천 조성					
4-7. 좌광천 건강30리길 조성					
<b>V. 대한민국 보육·교육1번지 실현</b>					
5-1. 교육특성화 프로그램 지속 추진					
5-1-1. 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축					
5-1-2. 고등학교 무상급식 지원 확대					
5-2. 부산 최고의 도서관 보급률 확충					
5-3. 군민 평생교육 프로그램 확대 운영					
5-4. 어린이집 및 유치원 지원 확대					
5-4-1. 유치원 급·간식비 지원 확대					
5-4-2. 어린이집 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대					
5-5. 학교도서관 활성화 사업					

공약사업명	임기중 추진일정				임기후
	'15	'16	'17	'18	
<b>VI. 원전으로부터 안전한 도시 조성</b>					
6-1. 원전안전 관련 전담부서 신설	■				
6-2. 비상경보 자동통보 시스템 구축	■				
6-3. 지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장	■	■	■	■	
<b>VII. 사회취약계층을 위한 복지시설 확충</b>					
7-1. 정관노인복지관 건립	■	■	■		
7-2. 장안노인회관 건립	■	■			
7-3. 기장을 교육·문화·복지 복합센터 건립	■	■	■		

## 1. 기장발전을 위한 도시관리

<b>1-1. 군민이 쉽게 찾을 수 있는 지역자원의 정비 및 보전</b>	
(1) 문화재 정비사업 .....	11
(2) 공원시설물 정비 및 유지보수 .....	13
(3) 연안경관 개선사업 .....	15

# 1-1-1 문화재 정비 사업

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

## ■ 사업목표

- 우리군 주요 문화자원(3개소)을 정비·복원, 주변명승지와 연계 역사문화관광 인프라 구축

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2017년
- 사업내용 : 기장읍성 종합정비
  - ▷ 대상문화재 : 기장읍성(시지정기념물 제40호), 기장동부리회화나무(시지정기념물 제58호) 기장장관청(문화재자료 제47호)
  - ▷ 위 치 : 기장읍 동부리·서부리·대라리 일원
  - ▷ 사업 규모 : 토지매입 27,076㎡, 성벽·장관청 복원, 편의시설설치 등
  - ▷ 총 사업비 : 27,902백만원(국비750, 시비20,364, 군비 6,788)
  - ▷ 사업 기간 : 1999 ~ 2018
- 소요예산 : 5,000백만원
- 사업내용 : 기장향교 정비
  - ▷ 대상문화재 : 기장향교(시지정기념물 제39호), 기장향교 풍화루(부산시문화재자료 제63호)
  - ▷ 위 치 : 부산광역시 기장군 기장읍 교리 62
  - ▷ 사업 규모 : 기장향교 주요 건물 및 풍화루 보수 및 주변 정비공사
  - ▷ 사 업 비 : 900백만원(시비700, 군비200)
  - ▷ 사업 기간 : 2013 ~ 2014
- 소요예산 : 900백만원
- 사업내용 : 장안사 종합정비
  - ▷ 대상문화재 : 기장장안사대웅전(보물 제1771호) 외 9건
  - ▷ 위 치 : 장안읍 장안리 598 일원
  - ▷ 사업 규모 : 해동전 개축공사, 종각 건립공사, 사천왕문 개축공사, 문화재 주변정비공사, 문화재 재난방재시스템구축
  - ▷ 사 업 비 : 2,800백만원(국 1,960 시420, 군420)
  - ▷ 사업 기간 : 2013~2015
- 소요예산 : 2,800백만원

## ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	8,700	300	4,138	2,353	1,909		
	국비	2,515	70	1,452	590	403		
	시비	4,474	215	1,916	1,255	1,088		
	군비	1,711	15	770	508	418		
	자부담							

## ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	장안사 중건립 해동전개축 기장향교 정비 기장읍성 정비	장안사 사천왕문건립 기장읍성 정비	기장읍성 정비 장안사 정비	기장읍성 정비		

## ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	기장읍성 보상부지 물건조사 시행	2016 장안사 정비사업 실시설계 기장읍성 보상부지 감정평가 및 보상 시행	2016 장안사 정비사업 공사착수	2016 장안사 정비사업 공사완료
이행여부	완료	완료	추진예정	추진예정

## ■ 기대효과

- 문화재 보존, 지역역사성 제고, 역사교육·관광자원 활용
- 문화재보호구역 민원해소, 도심재개발

## ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	문화관광과 문화계		
담당자	전문경력관 허재혁	전화번호	051)709 - 4061

## 1-1-2 공원시설물 정비 및 유지보수

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	계속	예산

### ■ 사업목표

- 기존 공원 노후시설 개선 및 이용자패턴에 맞는 시설물 정비 확충

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018
- 사업내용
  - ▷ 시설물 보관·정비 : 새마을공원 등 31개소 2,306백만원
  - ▷ 공원 리모델링 : 아름공원 등 4개소 2,000백만원
  - ▷ 시설녹지 사후관리 : 정관신도시, 내리, 각종 산단내 시설녹지 매년 700백만원
- 소요예산 : 6,181백만원

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	6,181	150	1,050	1,670	3,311		
	국비	477		477				
	시비	82		82				
	군비	5,622	150	491	1,670	3,311		
	자부담							

### ■ 연도별 추진계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	14개소 정비 (150)	30개소 정비 (1,050)	10개소 정비 (1,670)	10개소 정비 (3,311)		

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	사업명:교리근린공원 조성사업(3단계) 개요:산책로 및 시설물 기간:15.12.7~16.3.5 사업비:400백만원	사업명:상반기 공원 정비공사 위 치:동부근린공원 등 16개소 개 요:공원정비1식 기간:16.4.14.~5.28. 사업비:222백만원	사업명:2016년 어린이공원 재정비공사 위 치:통일공원 등 3개소 개 요:공원정비1식 기 간:2016.5~ 사업비:800백만원 추진현황:2개소 공사완료	사업명:동부근린공원 황토포장 등 위 치:관내 공원 개 요:공원시설물 정비1식 기 간:2016.9~12 사업비:100백만원
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 공원정비관련 주민 건의사항 반영으로 군민 녹색복지 실현 및 생활권 질 향상

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	산림공원과 공원팀			
담당자	진수정	전화번호	051)709 - 4531	



# 1-1-3 연안경관 개선사업

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	계속	예산	재정

## ■ 사업목표

- 천혜의 자연경관을 가진 기장 연안의 친수화로 관광자원 활성화 도모

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2020년
- 사업내용 : 관내 주요 연안 경관 개선
  - ▷ 대변 테마광장 조성 A=3,900㎡(2,300백만원) ⇒ (국비800, 시비360, 군비1,140)
    - ☞ 2016년 4월 공사준공
  - ▷ 죽도 물양장 일원 경관개선 A=27,700㎡(4,700백만원) ⇒ (국비 750, 시비: 750, 군비 3,200)
    - ☞ 1단계 공사준공(1,400백만원), 2단계(3,300백만원)
  - ▷ 두호외항 경관개선 L=618m(3,000백만원) ⇒ (국비1,500, 군비1,500)
    - ☞ 예산확보 완료
- 소요예산 : 10,000백만원
- 추진율 : 70%

## ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	10,000	400	1,060	3,570	1,500	1,500	1,970
	국비	2,300			2,300			
	시비	360			360			
	군비	7,340	400	1,060	910	1,500	1,500	1,970
	자부담							

## ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	죽도물양장 일원 경관개선사업(1차) 준공	기본 및 실시 설계(대변,죽도, 두호외항) 공사 착공(대변)	대변 테마광장 공사준공, 두호외항 해역이용협의 등 행정절차 이행	두호외항 공사착공	두호외항 공사준공	죽도물양장 일원 경관개선사업(2차)공사준공

## ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	대변 테마 광장 조성 (공사중)	대변 테마 광장 조성 (공사 준공)	두호외항 해역이용협의 및 실시계획인가 등 행정절차 이행	두호외항 경관개선 공사착공
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

## ■ 기대효과

- 기장 연안의 친수화·경관성 향상을 통한 관광 인프라 구축
- 관광자원 확충을 통한 지역 경제 활성화 유도과 도시 이미지 향상

## ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀			
담당자	시설7급 김 병 수	전화번호	051)709 - 4422	

## II. 군민 편익에 우선한 도시인프라 구축

2-1 도시철도 기장선 연장 확충 .....	18
2-2 정관선 노면전차 건설 .....	20
2-3 기장시장 공영주차장 건립 .....	22
2-4 장안 동부산 하수처리장 건립 .....	24

## 2-1 도시철도 기장선 연장

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
부산시	임기후	신규	예산	재정

### ■ 사업목표

- 원전 비상사태시 편리하고 안전한 주민대피 교통수단 확보
- 동부산권 Missing Link인 기장선 개통으로 동해남부선과 연계한 부산권 순환노선 형성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2012~2020년
- 사업내용 : 철마면 안평역 ~ 일광면 일광역(6.9km)
- 소요예산 : 2,960억원(기존 2,462, 연장 498)

### ■ 연도별 투자계획

- 예비타당성 조사결과에 따라 실시설계 후 확정

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	기획재정부 예비타당성 조사 심사	기획재정부 예비타당성 조사 심사	기획재정부 예비타당성 조사 심사  부산시 도시철도 기본계획 재정비에 연장안 반영	예비타당성 신청	예비타당성 통과	사업 추진

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	기획재정부 예비타당성 조사 심사중	기획재정부 예비타당성 조사 심사중	부산시 도시철도 기본계획 재정비 승인요청 (부산시→국토부)	부산시 도시철도 기본계획 재정비 승인(국토부)
이행여부	추진중	추진중	추진중	추진예정

■ 기대효과

- 원전비상사태 발생시 대피수단 확보, 지역주민 대중교통 불편해소 및 지역개발

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀		
담당자	박국목	전화번호	051)709 - 4714

2-2 정관선 노면전차 건설

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
부산시	임기후	신규	예산	재정

■ 사업목표

- 동해남부선 복선전철 개통과 연계하여 노면전차 정관선을 건설하여 친환경 생태도시, 공해 없는 청정도시, 관광자원화의 기반 조성 및 원전사고 시 대피수단으로 활용

■ 사업개요

- 사업기간 : 부산시 도시철도망 구축계획 반영 이후
- 사업내용 : 정관선 노면전차 건설 L=12.9km (좌천역 ~ 월평 사거리)

■ 연도별 투자계획

- 부산시 도시철도망 구축계획 승인 이후 확정

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	-	정관선 노면전차 도입 예비타당성 기초조사용역	부산시 도시철도 기본계획 재정비 반영	예타 신청	예타 통과	사업 추진

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	부산시 도시철도 구축망 반영협의	부산시 도시철도 구축망 반영요청 (기장군→부산시)	부산시 도시철도 기본계획 재정비 승인요청 (부산시→국토부)	부산시 도시철도 기본계획 재정비 승인(국토부)
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

■ 기대효과

- 친환경 생태도시, 공해 없는 청정도시, 관광자원화의 기반 조성

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀			
담당자	박국목	전화번호	051)709 - 4714	

## 2-3 기장시장 공영주차장 건립

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

■ 사업목표

- 기장시장 외래 관광객 급증으로 인한 주차시설 부족에 따라 주차시설 확보

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013 ~ 2017
- 위 치 : 기장읍 대라리 70-1번지 일원
- 사업내용
  - ▷ 용도 : 자동차관련시설(주차장), 근린생활시설
  - ▷ 규모 : 지상3층, 연면적 7,246.39㎡, 주차면수 199면
- 소요예산 : 19,200백만원(국비2,000 시비4,000 군비 13,200)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	19,200	89		5,000	11,111	3,000	
	국비	2,000				2,000		
	시비	4,000				2,000	2,000	
	군비	13,200	89		5,000	7,111	1,000	
	자부담							

■ 연도별 추진결과 및 계획

연도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	도시계획 시설 결정			설계용역 완료 및 공사착공	공사완료		

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	설계용역 계약	설계용역 중간보고회 및 주민설명회	설계용역	설계용역완료 및 공사착공
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

※ 2016년도 기장시장 공영주차장 건립공사 국비 20억 확보  
 (부산시 경제기획과-11933(2016.8.2)) - 전통시장 주차환경개선사업 국고보조금 교부)

■ 기대효과

- 기장시장 이용객의 주차편의 도모

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	선진교통과 교통지도팀			
담당자	장 부 훈	전화번호	051)709 - 4575	

## 2-4 장안 동부산 하수처리장 건립

사업주체	사업구분		예산구분
	임기후	신규	비예산
부산시			

■ 사업목표

- 장안택지 등 동부산 처리구역 발생하수의 원활한 처리로 지역개발사업 추진 원활 및 균형발전 도모
- 방류수역의 수질환경 보전 및 지역주민 생활환경 개선

■ 사업개요 (HY헤드라인M 16호, 진하게)

- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
- 사업내용 : 하수처리장 설치(5,000 m<sup>3</sup>/일)
- 소요예산 : 약 33,700백만원

■ 연도별 추진 계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		하수도정비 기본계획 (변경)반영	실시설계용역 착수	실시설계용역 준공 및 공사착수		공사준공

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	33,700			900	11,000	8,000	13,800
	국비	16,850				5,500	4,000	7,350
	시비	16,850			900	5,500	4,000	6,450
	군비							
자부담								

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)			사업수행능력평가서 평가 및 입찰 실시설계용역 계약 및 착수	
이행여부			추진중	

■ 기대효과

- 하수처리장 설치를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 공공수역의 수질개선 및 방류수역의 수질을 보전하여 공중위생의 향상

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	휴먼도시과 하수팀		
담당자	손성호	전화번호	051)709 - 4445

### III. 전통산업과 첨단산업이 조화되는 고부가 융합 산업벨트 조성

- 3-1. 방사선 의.과학 융합산업벨트 구축 ..... 27
- 3-2. 농어업인 고부가가치 특화사업 추진
  - (1) 기장쪽파 농산물 명품 브랜드화 ..... 29
  - (2) 지역수산물 명품 브랜드화 ..... 31
  - (3) 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성 ..... 33
  - (4) 해조류 육종·융합연구센터 건립 ..... 35
- 3-3. 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포 ..... 37
- 3-4. 철마 맞춤형 도시농업 육성지원 ..... 40

### 3-1 방사선 의·과학 융합산업벨트 구축

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	계속	예산	재정

#### ■ 사업목표

- 원자력 비발전분야 대형 국책시설이 밀집한 독보적인 입지적 강점요인을 극대화한 첨단 방사선기술(RT) 산업의 집적화 단지 조성

#### ■ 사업개요

- 위치/규모 : 장안읍 좌동·임량·반룡리 일원 /1,477,907㎡(447천평)
- 사업기간 : 2010 ~ 2018
- 사업비 : 3,512억원 (국 548, 시 787, 군 2,177)
- 사업내용 : 동남권 원자력의학원, 중입자가속기 치료센터, 수출용 신형연구로, 방사성동위원소 융합연구원, 전력반도체 구축사업, 국립노화종합연구원, 연관산업시설, 지원 및 공공시설 등

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	351,200	90,056	46,380	53,606	52,427	91,659	17,072
	국비	54,764	1,900	16,500	19,828	14,027	2,509	
	시비	78,650	16,500	3,500			58,650	
	군비	217,786	71,656	26,380	33,778	38,400	30,500	17,072

#### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	보상 69%	보상 83%	보상 90%	보상 100%	1단계 사업준공	2단계 사업준공

#### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	산업단지 조성공사(1단계) 공정율 35%	산업단지 조성공사(1단계) 공정율 48%	산업단지 조성공사(1단계) 공정율 52%	산업단지 조성공사(1단계) 및 산단조성계획 변경
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

#### ■ 기대효과

- 방사선기술을 기반으로 기장군 미래 신성장 거점 조성

#### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀		
담당자	이영주, 박동수	전화번호	051)709 - 4716, 4712

### 3-2-1 기장쪽파 농산물 명품 브랜드화

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	계속	예산

#### ■ 사업목표

- 지리적표시 등록을 통한 지식재산권 확보로 관내 쪽파생산 농가보호 및 소득증대

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014~2018년
- 사업내용 : 기장쪽파 지리적표시 등록, 재배단지 조성, 농자재 지원 등
- 소요예산 : 1,953백만원[군비 1,288 자부담 665]

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계		353	400	400	400	400	
	국비	1,953						
	시비							
	군비	1,288	248	260	260	260	260	
	자부담	665	105	140	140	140	140	

#### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	농자재 지원	농자재 지원, 지리적표시단체표장출원	농자재 지원, 지리적표시등록(농관원)	농자재 지원, 쪽파명품추진	농자재 지원, 쪽파명품추진	쪽파명품추진

#### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용(사업계획)	기장쪽파명품브랜드화 사업계획수립, 예산사업내역확정, 지리적표시(농관원) 등록추진	농자재지원사업추진, 지리적표시(농관원) 등록추진	농자재지원사업추진, 쪽파중구압부자원사업 지리적표시(농관원) 등록추진	'16년 기장쪽파명품 브랜드화사업 정산, 기장쪽파지리적표시 등록(농관원)완료예정
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

#### ■ 기대효과

- 동래파전의 원재료로 널리 알려진 기장쪽파의 지리적표시 등록을 통한 다양한 권리확보 노력으로 농산물 브랜드 가치를 향상시켜 관내 농가 소득원 보호 및 판로 확대로 지역특화사업 육성

#### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	친환경농업과 농식품유통팀			
담당자	김민영	전화번호	051)709 - 4405	



### 3-2-2 지역수산물 명품 브랜드화

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

#### ■ 사업목표

- 지역특산물 인지도 제고 및 브랜드가치 강화를 통한 지역경제활성화 및 온오프라인 통합 홍보마케팅 지원으로 국내외 판매전략 극대화

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 수산물 특산물 브랜드화사업
  - ▷ 기장미역 다시마 홍보관 설치 : 200백만원
    - 해조류 육종융합연구센터 1층 내 홍보관(216㎡) 설치
  - ▷ 기장수산물 체험·홍보센터 건립 : 3,880백만원
  - ▷ 기장특산물 소비촉진 : 140백만원
    - 월간 KTX 잡지게재, 인천국제공항, 김해공항, 신문, 홍보전광판 게재 등
  - ▷ 지역수산물축제(미역다시마축제, 기장멸치축제, 봉장어축제) : 955백만원
  - ▷ 미역·다시마 포장재 보급 : 200백만원
- 소요예산 : 5,375백만원

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	-	40	400	285	2,069	2,581	-
	국비	-				782	1,138	
	시비	-		30	35	426	604	
	군비	-	40	370	250	861	839	-
	자부담	-						

#### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	- 미역다시마 포장재 보급	- 미역다시마 포장재 보급 - 지역수산물 축제개최 - 지역수산물 소비촉진	- 미역다시마 포장재 보급 - 지역수산물 축제개최 - 기장수산물 체험홍보센터 타당성조사용역 준공	- 미역다시마 포장재 보급 - 지역수산물 축제개최 - 지역수산물 소비촉진 - 미역다시마 홍보관 설치 - 기장수산물 체험홍보센터 건립 추진	- 미역다시마 포장재 보급 - 지역수산물 축제개최 - 지역수산물 소비촉진 - 기장수산물 체험홍보센터 건립 추진	

#### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	- 미역다시마축제, 멸치축제 추진위원회 구성 및 축제 준비	- 미역다시마축제 개최 - 멸치축제 개최 - 기장수산물 체험홍보센터 건립 타당성조사용역준공	- 포장재 지원사업 추진 - 기장수산물 체험홍보센터 공유재산관리계획 수립	- 봉장어축제 개최 - 포장재 지원사업 추진 및 완료
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

#### ■ 기대효과

- 지역수산물 글로벌명품 브랜드화 사업 추진으로 국제적인 브랜드 가치증대
- 어업인 및 지역민 소득증대와 고용증대로 지역경제 활성화 도모

#### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해양수산과 수산식품산업팀		
담당자	수산8급 송귀진	전화번호	051)709 - 4612

### 3-2-3 해조류, 패류, 어류 군락단지 조성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

#### ■ 사업목표

- 체계적 어장관리를 통한 연안 수산자원 회복

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업내용 : 기장전역 해저 수심을 고려하여 해조류, 패류, 어류 군락 단지 조성
- 소요예산 : 15,000백만원(국비2,500 군비2,500 고리원전 지자체 이관비 10,000)

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	15,000	600	6,600	2,900	1,000	1,000	2,900
	국비	2,500		500	500	500	500	500
	시비							
	군비	12,500	600	6,100	2,400	500	500	2,400
	자부담							

#### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018
사업내용	설계, 어초시설, 관리 등	어초시설, 방류, 관리 등	어초시설, 방류, 관리 등	어초시설, 방류, 관리 등	어초시설, 해조장보호시설, 방류, 관리 등

#### ■ 2016년 세부 추진상황 및 계획

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	- 왕우럭조개 방류 및 모니터링 추진	- 팔각반구형 소형 강제어초 설치 - 어류 및 패류 모니터링 추진	- 사각어초 설치 - 어류 및 패류 모니터링 추진	- 패류 방류 모니터링 완료 - 해조장 보호시설 설계 완료
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

#### ■ 기대효과

- 체계적 어장관리를 통한 연안 수산자원 회복 및 어업인 소득 증대

#### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해조류 육종·융합 연구센터 관리지원팀			
담당자	이병관	전화번호	051)709 - 2401	

### 3-2-4 해조류 육종·융합연구센터 건립

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

#### ■ 사업목표

- 전통 기장 해조류 증보존 및 신품종 개발을 통한 양식산업 발달

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 위 치 : 일광면 이천리 281번지 일원
- 사업내용 : 연구센터 1식
  - ▷ 부지 9,637㎡, 연면적 3,940.5㎡
- 소요예산 : 14,485백만원(국비2,000 시비1,000 군비 9,288 기타 2,197)

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	
재원별	계	14,485	1,050	5,610	2,481	5,344
	국비	2,000	500	600	900	
	시비	1,000	250	300	450	
	군비	9,288	300	4,710	900	3,328
	기타	2,197			181	2,016

#### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016
사업내용	실시설계용역 완료 및 공사착공	공사 추진 및 조직 구성	공사 완료

#### ■ 2016년 세부 추진상황 및 계획

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	해조류육종융합 연구센터 건립 공사 추진	해조류육종융합 연구센터 건립 공사 추진	해조류육종융합 연구센터 건립 공사 추진	해조류육종융합 연구센터 건립 완료
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

#### ■ 기대효과

- 친환경 고부가가치 양식산업 육성을 위한 과학적 기반연구 및 양식기반시설 확충으로 수산물의 안정적 공급 및 어업인 소득증대 도모

#### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해조류 육종·융합 연구센터 관리지원팀			
담당자	이병관	전화번호	051)709 - 2401	

### 3-3 노인이 행복한 치매없는 안전도시 선포

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

#### ■ 사업목표

- 치매선별검사를 '14년 2,000명에서 매년 500명 이상 확대 검진한다.
- 치매환자등록을 '14년 400명에서 매년 10명 이상 추가 등록관리 한다.
- 치매치료관리비지원을 '14년 280명에서 매년 10명 이상 추가 지원한다.
- 치매예방교육을 '14년 50회에서 매년5회 이상 추가 교육한다.

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업내용

##### 1. 노인이 행복한 치매 없는 안전도시 선포

- ▷ 선 포 식 : 2015. 05. 28(목), 15:00(치매지원센터 개소식)
- ▷ 장 소 : 장안읍 사무소 대강당
- ▷ 주요내용 : 노인이 행복한 치매 없는 안전도시 기장군 선포 및 선언문 낭독

##### 2. 치매상담센터 설치 운영

- ▷ 설치장소 : 2개소(본소, 정관지소)
- ▷ 설치시기 : 정관지소('14.7월 기설치), 본소('14.11월)
- ▷ 주요내용 : 치매환자 등록, 사례관리 및 상담, 지원 등의 서비스 제공

##### 3. 치매상담센터 운영

###### 1) 치매조기검진사업

- ▶ 대 상 : 만60세 이상 어르신
- ▶ 방 법 : 보건소 내소자, 어르신 밀집 장소 방문 검진
- ▶ 검진내용 : 치매선별검사, 선별검사 결과 의심자 진단 및 감별검사 시행
- ▶ 운영인력 : 담당자, 사례관리사, 방문건강관리 전담인력 7명,  
치매지원센터 요원 4명

###### 2) 치매환자 등록 및 사례관리

- ▶ 대 상 : 치매환자 및 가족
- ▶ 운영내용
  - 치매환자 등록 및 상담, 사례관리지원
  - 치매진단자 치료관리비 지원 연계
  - 조호물품(기저귀, 물티슈, 방수포 등) 제공

- 가족모임 및 인지재활프로그램 운영
- 배회가능 어르신 치매 인식표 제공
- 치매노인의 사회적 지원 안내 및 연계
- 치매인식개선 등 사업홍보 등

###### 3) 치매치료관리비 지원

- ▶ 대 상 : 만60세 이상, 치매로 진단받아 치매치료약물을 복용하는 전국가구 월 평균소득 100% 이하자
- ▶ 지원내역 : 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금
- ▶ 지원수준 : 월3만원(연36만원) 한도 내 당월 건강보험 본인부담금

###### 4) 치매 없는 안전도시를 위한 찾아가는 치매예방사업 추진

- ▶ 대 상 : 관내 경로당, 노인대학 등 어르신
- ▶ 운영내용
  - 치매예방교육
  - 치매 유발 만성질환 예방교육
  - 치매 조기검진
- ▶ 운영인력 : 담당자, 치매사례관리사, 치매지원센터 요원 4명, 방문건강관리 전담인력 7명

##### 4. 치매지원센터 설치 운영

- ▷ 설치시기 : 2015년 4월 20일
- ▷ 장 소 : 장안보건지소 내
- ▷ 운영방법 : 해운대백병원 위탁운영
- ▷ 운영내용 : 치매상담센터 운영 내용 전반 추진

- 소요예산 : 180백만원(균비100%)

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	1,648	-	114	278	302	318	318
	국비	198	-	31	31	34	34	34
	시비	470	-	62	76	83	83	83
	군비	980	-	21	171	185	201	201
	자부담	-	-	-	-	-	-	-

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
치매조기검진	3,017명	3,843명	5,000명	5,100명	5,200명	5,500명
환자등록 및 관리	432명	550명	580명	590명	600명	610명
치매치료관리비지원	308명	363명	380명	390명	400명	410명
예방교육	50회	90회	90회	90회	90회	90회
인지재활훈련	4회	46회	50회	50회	50회	50회
이행여부 (완료/추진중/추진불가)	추진완료	추진완료	추진중			

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
치매조기검진	1,042	2,504	2,943	5,000
신규 환자등록	18명	45명	66명	80명
치매치료관리비지원수	345명	357명	365명	370원
예방교육	15회	50회	80회	100회
인지재활훈련	32회	64회	80회	100회
이행여부	추진완료	추진완료	추진중	추진예정

■ 기대효과

- 치매지원센터 인지도 저하로 적극적인 홍보 체계 구축
- 치매의 조기발견과 조기진단 제공으로 치매 악화 방지
- 치매 고위험군에 대한 교육, 홍보, 추적관리를 통한 치매 발생 억제
- 치매환자 및 가족의 정신적, 육체적, 경제적 부담 경감

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
	○			

추진부서	보건행정과 가족건강팀		
담당자	제미영	전화번호	051)709 - 4801

3-4 철마 맞춤형 도시농업 육성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

■ 사업목표

- 철마지역을 도시민과 지역농업이 상생하는 「도시농업 메카」로 조성
- 도시민에게 철마지역 농촌체험과 로컬푸드 제공으로 지역경제 활성화 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업내용
  - ▷ 도시시민텃밭운영 : 195구좌, 7,982㎡, 도시농업공동체 7개소
  - ▷ 경관농업단지운영 : 철마우천 연꽃단지 2ha ☞ 내방객 약 5,000여명
  - ▷ 농촌 체험·관광지원센터 건립 : 연면적 660㎡, 지상2층 / 1,400백만원
    - ☞ 체험·관광농업(농가)육성 : 200개소('16 ~ '18), 내방객 250,000명
  - ▷ 로컬푸드 직거래장터 개설·운영
    - ☞ 하반기(10월경) : 가을걷이 직거래장터 ⇒ 철마한우불고기축제 연계
- 소요예산 : 2,820백만원

■ 연도별 추진결과 및 계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	연꽃단지 조성	연꽃단지 조성	농촌체험·관광 지원센터 건립 연꽃단지 조성 로컬푸드 직거래장터 개설·운영 도시시민텃밭운영	농촌체험·관광 지원센터 건립 연꽃단지 조성 로컬푸드 직거래장터 개설·운영 도시시민텃밭운영	체험관광 농업육성 및 도시농업 활성화	계속

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계		40	40	100	1,440	200	1,000
	국비	700				700	100	
	시비	980			60	320		500
	군비	1,140	40	40	40	420	100	500
	자부담							

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	『기장 농촌체험·관광 지원센터』 건립방안 마련	철마 중리마을 연꽃 단지 조성 및 홍보행사 추진	○농촌 체험·관광 지원센터 설계용역 ○로컬푸드 직거래장터 개설·운영	농촌 체험·관광 지원센터 부지확보(지상권 설정) 및 실시설계용역
이행여부	완료	완료	추진예정	추진예정

■ 기대효과

- 철마지역은 자연환경이 수려하고 다양한 작목이 재배되고 있으며 접근성이 뛰어나므로 도시민을 불러들여 도농이 상생하는 도시농업 메카로 육성
- 철마를 찾는 도시민에게 지역 로컬푸드 판매 및 일자리 창출로 지역경제활성화 도모

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	친환경농업과(과) 농촌관광개발(팀)		
담당자	문 하 안	전화번호	051)709 - 4241

**IV. 세계적 휴양도시 조성**

- 4-1. 일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성 ..... 43
- 4-2. 해안산책로 개설 ..... 45
- 4-3. 빛 테마공원 조성사업 ..... 47
- 4-4. 야구테마파크 조성사업 ..... 49
- 4-5. 일광 이천생태공원 조성 ..... 51
- 4-6. 좌광천 상류 생태하천 조성 ..... 53
- 4-7 좌광천 건강30리길 조성 ..... 55

## 4-1 일광, 임랑 사계절 해수욕장 조성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	신규	예산	재정

### ■ 사업목표

- 해수욕장의 사계절 활성화를 통한 복합 해양공간 조성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2020년
- 사업내용 : 사계절 복합 해수욕장 개발
  - ▷ 일광·임랑 어린이 물놀이장(각1개소, A=1,500㎡)설치 운영
  - ▷ 오토캠핑장 조성, 게스트하우스 조성 운영 등
- 소요예산 : 20,200백만원(일광92억, 임랑110억) : 국비 10,000, 시비10,000, 군비200
  - ☞ 임랑해수욕장은 연안정비사업 기본계획에 반영(110억)
- 추진율 : 40%

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	20,000		200		300	300	19,200
	국비	10,000						10,000
	시비	6,000						6,000
	군비	4,000		200		300	300	3,200
	자부담							

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	국내 및 해외 사례 조사	사계절 활성화 방안 용역	해역이용협의 및 용역준공	물놀이시설 설치운영 등 사업시행	물놀이시설 설치운영 등 사업시행	공사완공 및 유지관리

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	해수욕장 선진지 벤치마킹(대천,울포, 망상,경포대,영일대)	일광사계절해수욕장 중간보고회 개최	임랑사계절해수욕장 중간보고회 및 주민설명회 개최	용역준공
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 해수욕장 사계절 활성화를 통한 주변 상권 활성화 도모
- 다양한 수준의 체험형 해수욕장 운용을 통한 지역 이미지 제고

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀			
담당자	시설9급 김 가 영	전화번호	051)709 - 4425	

## 4-2 해안산책로 개설

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	계속	예산	재정

### ■ 사업목표

- 천혜의 해안경관을 활용, 스토리가 있는 해안산책로(주,야) 조성으로 다시 찾고 싶은 해안길 조성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2020년
- 사업내용 : 총 연장 41km(기장포구 100리길)의 해안 오감 산책로 조성
  - ▷ 1구간(고리~동백, 6.5km, 도보130분) : 임이랑 기장의 맛을 찾아 떠나다(미각)
  - ▷ 2구간(동백~군청, 7.8km, 도보160분) : 기장낭만, 바다에 어우러지다(청각)
  - ▷ 3구간(군청~대변, 7.0km, 도보140분) : 기장에서 다섯 친구를 만나다(촉각)
  - ▷ 4구간(대변~기장문화원~남산봉수대, 10.0km, 도보230분) : 봉수대에서 미래를 보다(시각)
  - ▷ 5구간(대변~공수, 9.5km, 도보190분) : 바다에 소원을 띄우다(후각)
- 소요예산 : 20,000백만원(국비 10,000, 시비 5,000, 군비 5,000)
- 추진율 : 40%

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	20,000		1,900	1,500	1,500	4,000	11,100
	국비	10,000		1,500			2,000	6,500
	시비	5,000					1,000	4,000
	군비	5,000		400	1,500	1,500	1,000	600
	자부담							

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		구간별 기본 및 실시설계	기본 및 실시설계용역 준공	총연장 L=41km중 두호외 항구간(L=1km) 일부 개설시행	총연장 L=41km중 L=4km 개설시행	2020년 공사 준공

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	노선 선정을 위한 스토리텔링 자문(걷고싶은 부산, 국제신문)	노선 결정(안)에 따른 시설물 배치계획 수립	용역 중간보고회 개최 및 관련기관 협의	용역 준공
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 보행단절 연안의 해안도로(출렁다리 등) 신설을 통한 육지도로와의 차별화
- 걷기 행사 등과 연계한 관광객 및 지역민 웰빙문화 조성 기여

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해양수산물과 해양관광개발팀			
담당자	시설8급 이승환	전화번호	051)709 - 4424	



## 4-3 빛 테마공원 조성사업(해안 빛-로드 구축)

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	신규	예산	재정

### ■ 사업목표

- 빛을 접목시킨 테마공원 조성으로 주, 야간 관광 활성화를 통한 경제 활성화 도모

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2020년
- 사업내용 : 빛 테마공원 조성
  - ▷ 대변항 일원 : 지역축제(멸치,붕장어)와 연계한 “축제”의 빛-로드
  - ▷ 두호항 일원 : 죽성왜성~황학대~드림세트장을 연계한 “역사”의 빛-로드
  - ▷ 칠암항 일원 : 신평소공원~월드컵등대~동백자연발생유원지를 연계한 “휴양”의 빛-로드
    - ▷ 임랑해수욕장 일원 : 박태준기념관~임랑해수욕장~원자력발전소를 연계한 “만남”의 빛-로드
- 소요예산 : 10,000백만원
- 추진율 : 30%

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	10,000	230	20	100	700	3,250	5,700
	국비							
	시비	1,000					250	750
	군비	9,000	230	20	100	700	3,000	4,950
	자부담							

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	빛 테마공원 사례 조사	구간별 기본 및 실시설계	대변항일원 경관조명 조성 준공	두호항일원 경관조명 조성 착공	두호항일원 경관조명 조성 준공	공사준공 및 상가 등 주민참여

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	-	-	대변항일원 경관조명 조성 착공	대변항일원 경관조명 조성 공사준공
이행여부	-	-	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 구역별·테마별 빛 공원(로드) 구축으로 다양한 볼거리와 체험형 관광자원 구축
- 빛 축제와 연계한 자원 개발로 지역 상권 활성화 및 이미지 향상 기여

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	해양수산과 해양관광개발팀		
담당자	시설7급 김 병 수	전화번호	051)709 - 4422

## 4-4 야구테마파크 조성사업

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기후	신규	예산	해당없음

### ■ 사업목표

- 한국야구 명예의 전당 유치와 더불어 야구장 및 부대시설 확충을 통한 야구테마파크를 조성하여 한국야구 메카 및 랜드마크 부각은 물론 지역홍보 및 외부 관광객 대량 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 사업내용 : 야구테마파크 조성 A=196,515㎡(59,450평)
  - ▷ 한국야구 명예의 전당, 정규야구장(4면), 야구체험관, 실내야구연습장, 기타 부대시설 등
- 소요예산 : 368억원(시비 115, 군비 168, 민간 85)

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
재원별	계	36,800	-	-	11,500	9,700	10,700	4,800	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	11,500	-	-	-	700	6,000	4,800	-
	군비	16,800	-	-	3,000	9,100	4,700	-	-
	민간	8,500	-	-	8,500	-	-	-	-

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	각종 협약 체결 및 설계	부지조성	정규야구장 4면 조성	리틀 및 소프트볼 구장 조성	명예의 전당 및 체험관 등 조성	-

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	가칭 “꿈의 구장” 실착공	관제시설, 각종 부대시설 시공	야구장 4면 조성 완료	야구테마파크 잔여시설물 예산확보
이행여부	완료	완료	완료	추진예정

### ■ 기대효과

- 한국야구 메카 및 랜드마크 부각은 물론 지역홍보 및 외부 관광객 대량 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	2030기획단 2030전략사업팀		
담당자	박국목	전화번호	051)709 - 4714

## 4-5 일광 이천생태공원 조성

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

### ■ 사업목표

- 일광천변과 연계하는 생태공원 조성으로 친환경 녹색도시 기장 건설

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2018
- 사업내용
  - ▷ 토지보상 및 생태공원 조성(A=23,807㎡)
- 소요예산 : 8,935백만원

### ■ 연도별 추진결과 및 계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	토지보상	1단계 생태공원조성	토지보상	생태공원조성	생태공원조성	

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
자원별	계	8,935	1,835	1,500	1,100	2,000	1,250	1,250
	국비	1,425	-	-	175	-	625	625
	시비	1,925	-	-	175	500	625	625
	군비	5,585	1,835	1,500	750	1,500	-	
	자부담	-	-	-	-	-	-	

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)		토지보상완료(3차), 사업비:1,000백만원 (본예산)	토지보상(4차) 사업비:1,000백만원 (시500 군500)확보	
이행여부		완료	추진중	

### ■ 기대효과

- 이천리 주변 개발여건 변화에 따른 휴식공간 확보로 삶의 질 향상

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	산림공원과 공원팀		
담당자	진수정	전화번호	051)709 - 4531

## 4-6 좌광천 상류 생태하천(보행로) 정비사업

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

### ■ 사업목표

- 산책로 조성 및 즐길거리 제공에 따른 지역소득 증대
- 좌광천 내 미조성된 산책로 조성으로 지역주민을 위한 쾌적한 여가공간 제공

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2018
- 사업내용 : 산책로 조성 L=1.0km
  - ▷ 보행교(L=75m, B=2.5m) N=1개소
  - ▷ 목교(L=22m, B=2.0m) N=1개소
- 소요예산 : 3,400백만원(공사 2,600 보상 750 설계 50)

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
재원별	계	3,400	-	-	50	-	600	2,750	-
	국비	3,350	-	-	-	-	600	2,750	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	50	-	-	50	-	-	-	-
	자부담	-	-	-	-	-	-	-	-

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		실시설계 용역 착수	실시설계 완료	산책로 조성	교량 설치	

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)		실시설계 완료		
이행여부		완료		

### ■ 기대효과

- 좌광천 전체 L=11.7km구간을 정관신도시 개발사업과 연계하여 제방을 활용한 산책로와 자전거도로 등을 구축, 지역주민 체력증진 및 삶의 질 향상
- 정관신도시와 임랑해수욕장을 연결하여 주변 도로시설 인프라 구축으로 관광유치 및 지역주민 편의 도모

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	도시기반조성과 하천팀			
담당자	시설 7급 권태균	전화번호	051)709 - 5091	

## 4-7 좌광천 건강30리길 조성사업(Ⅰ)

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

### ■ 사업목표

- 좌광천 생태하천변 효자길 야생화 생태학습 공간조성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 12.
- 사업내용
  - ▷ 야생화(88종 42만본) 식재 3.8km(양안 7.6km)
  - ▷ 효자길 야생화 안내판 170개소 설치
- 소요예산 : 440백만원

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		좌광천 야생화 효자길 조성				

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
자원별	계	440		440				
	국비							
	시비							
	군비	440		440				
	자부담							

### ■ 현황 및 추진실적

- 2015. 1. : 실시설계용역 발주
- 2015. 7. : 설계용역 완료·시계약심사 및 공사발주
- 2015. 10. : 좌광천 야생화 효자길 조성사업 완료(준공)
- 2015. 12. : 좌광천 효자길 야생화 안내판(170개소) 설치

### ■ 기대효과

- 구목정공원·윗골공원 장미원과 연계한 전국 최대 규모의 야생화 생태학습장 조성
- 매년 개최되는 생태하천 학습문화축제 시 ‘야생화길 걷기대회’ 등 활용가능

### ■ 이행도

완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
○				

추진부서	산림공원과 생태학습팀			
담당자	노주석	전화번호	051)709 - 4955	

## 4-7 좌광천 건강30리길 조성사업(II)

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	신규	예산	재정

### ■ 사업목표

- 좌광천 고수부지를 활용한 친수공간 확보
- 저수지, 하천, 바다를 아우르는 명품 산책로길 조성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년
- 사업내용 : 정관읍 임랑리 ~ 모전리  
▷ L=11km B=2m
- 소요예산 : 1,100백만원

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용		산책로조성 L=11km B=2m				

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계			1,100				
	국비							
	시비							
	군비			1,100				
	자부담							

### ■ 추진실적

- 2015.06. : 산책로 실시설계 용역 착수
- 2015.08. : 산책로 조성공사 착공
- 2015.12. : 산책로 조성공사 준공

### ■ 기대효과

- 좌광천 친수공간 확보를 통한 지역경제 활성화 및 인구유입 효과 기대

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
○				

추진부서	창조경제국 도시기반조성과 T/F팀			
담당자	진보성	전화번호	051)709 - 4944	

## V. 대한민국 보육교육1번지 실현

<b>5-1. 교육특성화 프로그램 지속 추진</b>	
(1) 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축	60
(2) 고등학교 무상급식 확대	62
<b>5-2. 부산 최고의 도서관 보급률 확충</b>	64
<b>5-3. 군민 평생교육 프로그램 확대 운영</b>	66
<b>5-4. 어린이집 및 유치원 지원 확대</b>	
(1) 유치원 급·간식비 지원 확대	68
(2) 어린이집 급·간식비 냉난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대	70
<b>5-5 학교도서관 활성화 사업</b>	72

### 5-1-1 각급학교 자유학기제 지원을 위한 진로직업 체험시설 및 인프라 구축

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

#### ■ 사업목표

- 진로탐색 프로그램과 직업체험 기회를 통하여 학생들의 소질과 적성에 맞는 미래설계를 돕고, 관내 학교의 자유학기제 시행에 따른 관련 인프라 지원하기 위함.

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 위    치 : 기장군 청소년수련관 3층
- 사업내용 : 진로상담 및 진로적성검사, 진로강좌개설운영, 직업체험장 발굴 및 관리 등
  - ▷ 관내 학생을 위한 우리마을 진로체험장 발굴 및 학교 등 연계지원 진로직업체험지원
  - ▷ 교육청 진로교육 정책과 연계한 학생, 학부모대상 진로콘서트 등 프로그램운영
  - ▷ 진로(진학)상담 및 정보제공, 입시설명회 개최 등
- 운영방법 : 기장군 도시관리공단 위탁
- 소요예산 : 1,100백만원

#### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	1,100		500	200	200	200	
	국비							
	시비							
	군비	700		400	100	100	100	
교육청	400			100	100	100	100	

※ 진로교육지원센터 운영비 교육청 분담예정

#### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	기본계획 수립 및 교육청 협의	프로그램개발 및 개소(운영)	진로직업체험 업무 수행	진로직업체험 업무 수행	진로직업체험 업무 수행	진로직업체험 업무 수행

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	1회 추경으로 진로 교육지원센터 사업비 1억 확보	1회 추경 진로교육 지원센터 사업비 1억 확보 및 센터 정상운영	진로교육지원센터 정상 운영	진로교육지원센터 정상 운영
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

■ 기대효과

- 자유학기제의 성공적인 안착 및 진로교육 강화 등 학생들의 꿈과 끼를 키우는 행복교육 실현

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
	○			

추진부서	인재양성과 교육기획팀		
담당자	김은지	전화번호	051)709 - 4331

5-1-2 고등학교 무상급식 지원 확대

사업주체	사업구분		예산구분
	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 학교급식 질 향상 및 학부모 교육경비 부담 완화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015~2018년
- 사업내용 : 고등학교 무상급식 경비 지원
  - ▷ '16년 : 5개교 3,500명, '17년 : 5개교 3,700명, '18년 : 6개교 4,200명  
(산출기초 : 학생 수×185일×3,400원)
- 소요예산 : 5,800백만원(교육경비 보조금)

■ 연도별 추진결과 및 계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	예산미확보	예산미확보	고등학교 급식비 일부 지원	고등학교 무상급식비 지원	고등학교 무상급식비 지원	고등학교 무상급식비 지원

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	5,800			850	2,300	2,650	
	국비							
	시비							
	군비	5,800			850	2,300	2,650	
자부담								

■ 2016년 세부 추진상황 및 계획

반기	상반기	하반기
사업내용 (사업계획)	1회 추경으로 6억원 예산 확보하여 관 내 5개 고등학교 급식비 일부 지원 - 1인당 1800원 급식비 지원	2회 추경에서 2억 5천만원 예산 확보하여 관내 5개 고등학교 급식비 일부 지원 - 사업기간 (2016.7~2017.2) 동안 1인당 2,700원 상당 지원
이행여부	완료	추진중



■ 기대효과

- 학교급식 질 향상 및 학부모 교육경비 부담 완화

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	인재양성과 학교지원팀		
담당자	김민욱	전화번호	051)709 - 2432

## 5-2 부산 최고의 도서관 보급률 확충

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

■ 사업목표

- 군민들의 독서문화 확산 및 삶의 질 향상을 위하여 부산 최고의 도서관 시설 확충

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 1관당 봉사대상인구 전국 평균(6.6만명)이하로 도서관 확충
  - ▷ 우리군 1관당 봉사대상 인구 : 31,320명
    - ※부산시 평균 1관당 봉사대상 인구 : 95,776명
    - ※전국 최고인 서귀포시 1관당 봉사대상 인구 : 19,402명
- 소요예산 : 28,197백만원(군비 18,197 민간 10,000)

구분	정관도서관	대라다목적도서관	일광도서관	장안도서관	작은도서관
총사업비	10,000	2,193	5,004	10,000	1,000

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
			재원	28,197	1,918	10,176	2,217	900	12,686
국비									
시비									
군비	18,197	1,918	176	2,217	900	12,686	150	150	
민간투자비	10,000		10,000						

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>작은도서관 조성(2개소)</li> <li>정관도서관 건립 공사 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정관도서관 개관</li> <li>대라다목적 도서관 건립 공사 실시설계</li> <li>대라다목적 도서관 건립 공사착공</li> <li>작은도서관 조성(2개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>대라다목적 도서관 건립 공사준공</li> <li>대라다목적 도서관 개관</li> <li>교리근린공원 내 도서관 실시설계</li> <li>작은도서관 조성(7개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>교리근린공원 내 도서관 준공</li> <li>공원도서관 공사착공(3개소)</li> <li>작은도서관 조성(2개소)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공원도서관 공사준공(3개소)</li> <li>작은도서관 조성(2개소)</li> </ul>	계속

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	▪ 대라다목적도서관 건립공사 시행	▪ 대라다목적도서관 건립공사 준공 ▪ 작은도서관 조성 -고촌휴먼시아 작은 도서관 외 2개소	▪ 대라다목적도서관 개관 ▪ 작은도서관 조성 -일광 갯마을 작은 도서관 외 4개소	▪ 교리근린공원 내 도서관 실시설계
이행여부	완료	완료	추진중	-

■ 기대효과

- 군민들의 독서문화 확산 및 삶의 질 향상을 위하여 부산 최고의 도서관 시설 확충

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	도서관과 도서관정책팀		
담당자	이지현	전화번호	051)709 - 3932

5-3 군민 평생교육 프로그램 확대 운영

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
자체	임기내	계속	예산	재정

■ 사업목표

- 배움과 활용의 매칭 프로그램을 개발·운영하여 평생학습도시 이미지 제고
- 군민들이 언제 어디서나 원하는 평생교육을 받을 수 있는 자기계발의 기회 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6
- 사업내용
  - ▷ 군민대학 및 군민어학당 프로그램 확대 운영
  - ▷ 인문학 프로그램 신규 개설 운영 등
- 소요예산 : 4,600백만원 (군비)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계		717	1,130	1,099	1,000	654	
	국비							
	시비							
	군비	4,600	717	1,130	1,099	1,000	654	
	자부담							

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	▪ 군민대학, 군민어학당 등 운영	▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영)	▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영)	▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영)	▪ 군민대학, 군민어학당 등 (확대 운영) ▪ 인문학 사업 (신규 운영)	계속
	300개 강좌	320개 강좌	330개 강좌	340개 강좌	350개 강좌	계속

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	· 2016년도 평생교육 사업자 공모 및 실행계획 수립	· 제1차 평생교육 프로그램 운영 (3기 인문대학, 13기 군민대학·어학당 등)	· 제2차 평생교육 프로그램 운영 (4기 인문대학, 14기 군민대학·어학당 등)	· 제3차 평생교육 프로그램 운영 (5기 인문대학, 15기 군민대학·어학당 등)
이행여부	완료	완료	추진중	-

■ 기대효과

- 평생학습을 통한 주민들의 건전한 여가문화 형성 및 역량 강화
- 다양한 평생교육 프로그램 운영으로 주민 평생학습 공동체 형성 및 지역발전 도모

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	도서관 평생교육기획팀		
담당자	김수미	전화번호	051)709 - 3942

5-4-1 유치원 급·간식비 지원 확대

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 관내 유치원 유아들에게 안전한 먹을거리를 제공하여 건강한 성장을 도모하기  
위함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 유치원 급·간식비 지원
  - ▷ '14년 30개원(공립 15, 사립 15), '15년 33개원(공립 16, 사립 17),  
'16년 35개원(공립 17, 사립 18), '17년 35개원(공립 17, 사립 18),  
'18년 35개원(공립 17, 사립 18)
- 소요예산 : 1,393백만원(교육경비 보조금)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계							
	국비							
	시비							
	군비	1,393	.	143	300	310	320	320
	자부담							

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	유치원 급·간식비 지원 30개원 143 백만원	유치원 급·간식비 지원 34개원 300 백만원	유치원 급·간식비 지원 35개원 310 백만원	유치원 급·간식비 지원 36개원 320 백만원	유치원 급·간식비 지원 36개원 320 백만원	

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	유아1인당 2만원씩 급·간식비 지원	유아1인당 2만원씩 급·간식비 지원	유아1인당 2만원씩 급·간식비 지원	유아1인당 2만원씩 급·간식비 지원
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

■ 기대효과

- 학교급식 질 향상 및 학부모 교육경비 부담 완화

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
	○			

추진부서	인재양성과 학교지원팀		
담당자	박서영	전화번호	051)709 - 2431

5-4-2 어린이집 급간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비 지원 확대

사업주체	사업구분		예산구분
	임기내	계속	예산
자체			

■ 사업목표

- 관내 어린이집에 급·간식비, 냉·난방비 및 보육교사 처우개선비의 지원을 확대함으로써 품질 높은 보육서비스를 제공하도록 함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 관내 어린이집에 급간식비 및 냉·난방비 지원, 보육교사에게 처우개선비를 지원확대
  - ▷ 어린이집 급간식비 지원확대 : 아동 현원에 맞춰 월별 지원
    - 쌀(백미, 흑미, 찹쌀) : 아동 1명 월 1.4kg → 1.5kg 증, 찹쌀(분기별), 흑미(반기별)지원
    - 급간식 : 아동1명 월 1,500원 → 3,000원 증, 국거리용 한우 품목추가
  - ▷ 냉·난방비 지원확대 : 어린이집 아동 현원별 차등지급 (600천원 ~ 1,500천원)
    - 기존 난방비지원 → 냉·난방비 지원 확대
  - ▷ 보육교사 처우개선비 : 월 30,000원 → 월 50,000 인상
- 소요예산 : 6,151백만원

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계							
	국비							
	시비							
	군비	6,151	-	861	1,155	1,250	1,375	1,510
	자부담							

■ 연도별 추진계획

(단위:백만원)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	861	1,155	1,250	1,375	1,510	

■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	어린이집 급·간식비, 냉·난방비, 보육교사 처우개선비 지원	어린이집 급·간식비, 보육교사 처우개선비 지원	어린이집 급·간식비, 보육교사 처우개선비 지원	어린이집 급·간식비, 보육교사 처우개선비 지원
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

■ 기대효과

- 영유아의 건강한 성장도모, 쾌적한 보육환경 조성 및 보육교사의 사기진작 등을 통하여 관내 어린이집 영유아에게 질 높은 보육서비스를 제공

■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
	○			

추진부서	인재양성과 보육팀		
담당자	우성훈, 김광훈, 노현영	전화번호	051)709 - 4641~5

5-5 학교도서관 활성화 사업

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

■ 사업목표

- 학교 도서관 운영 활성화로 면학분위기 조성 및 창의적 인재 양성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017~2018
- 사업내용 : 다양한 독서교육 프로그램 개발 및 도서구입 등 학교 도서관 활성화 사업 지원  
▷ '17년 34개교, '18년 35개교
- 소요예산 : 690백만원

■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용				관내 34개교 도서관 활성화를 위한 교육경비 지원	관내 35개교 도서관 활성화를 위한 교육경비 지원	

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계							
	국비							
	시비							
	군비					340	350	
자부담								

■ 향후 추진계획

- 학교도서관 활성화 지원사업의 필요성에 대한 사전 의원 설명 등 적극적인 노력을 통하여 2017년 본예산 심의 시 예산확보 하여 사업 실시

■ 기대효과

- 도서구입 및 독서교육 프로그램 개발 등으로 관내 학교 도서관 운영 활성화

■ **이행도**

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	인재양성과 학교지원팀		
담당자	김민욱	전화번호	051)709 - 2432

## VI. 원전으로부터 안전한 도시 조성

- 6-1. 원전안전 관련 전담부서 신설 ..... 75
- 6-2. 비상경보 자동통보 시스템 구축 ..... 77
- 6-3. 지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장 ..... 79

## 6-1 원전안전 관련 전담부서 신설

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	비예산

### ■ 사업목표

- 원전안전 전담부서 신설로 종합적인 원전 안전대책 수립, 원전재난상황 발생시 체계적 대응 등으로 원전으로부터 안전한 도시 구현

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2015년
- 사업내용 : 원전안전 전담부서 신설
- 소요예산 : 해당없음

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015
사업내용	· 기본방침수립, 관련자료수집 · 조직 분석· 진단	· 기구개편 및 정원조정 계획 수립 · 자치법규 개정 · 전담부서 설치 완료(2015.8월)

### ■ 현황 및 추진실적

- 원전전담부서 신설 기반 확충 : 원전방재계 신설, 공업(원자력)직 정원 확충
- 부산시·원전소재 지자체·일본 등의 원전관련부서 자료 수집 등
- '14. 9~10월: 조직 분석·진단 실시
- '15. 1~4월 : 우리군 조직개편 방향 지속적인 연구·검토  
기구개편 및 정원조정 계획(안) 수립
- '15. 5~6월 : 자치법규 개정 추진(입법예고, 조례규칙 심의, 의회상정 등)
- '15. 8월 : 전담부서(원전안전과) 설치 완료

### ■ 기대효과

- 원전안전 업무를 체계적이고 종합적으로 추진할 수 있는 조직역량 구축

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
○				

추진부서	기획청렴실 조직법무팀			
담당자	조경준	전화번호	051)709 - 4032	

## 6-2 비상경보 자동통보 시스템 구축

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

### ■ 사업목표

- 원전사고 발생 시 신속대응 및 안전사고 방지를 위한 자동통보시스템 구축

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2015년
- 사업내용 : 재해상황통보방송시스템 확장을 통한 안전체제 확립
  - ▷ 기존 구축된 재해상황통보방송시스템을 보강하여 미구축 지역 신규설치 및 노후단말기 교체
- 소요예산 : 376백만원

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후	
사업내용	비상경보자동통보시스템 단말기 보강작업 (기존 방송장비를 연계한 마을방송시스템에 재난여경보 수신 단말기 설치 및 노후단말기 교체)	방송장비 부재 인구밀집지역 (아파트단지) 및 다중이용시설, 산업단지 등 사각지대 중심으로 앰프 및 태양열판을 포함한 풀대형 재난여·경보시스템 설치					

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	376	176	200				
	국비							
	시비							
	군비	376	176	200				
	자부담							

### ■ 현황 및 추진실적

- 비상경보 자동통보시스템 신규 지역 설치 : 2014. 11. 완료
- 기존 109개소 기설치 재해상황통보방송시스템 중 일부 보강작업 진행
- '15. 9. 15 독립형 재난 예·경보시스템(앰프, 배터리 등 포함) 10기 설치 완료

### ■ 기대효과

- 원전 비상사태시 신속한 상황전파 및 대응체계 구축으로 피해 예방 및 경감

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
○				

추진부서	원전안전과 원전방재팀			
담당자	강지현	전화번호	051)709 - 5471	



## 6-3 지역주민의 안전을 위한 지자체 원전관리 참여 제도적 보장

사업주체	사업구분		예산구분	중앙지원필요사업
국가	임기내	계속	비예산	제도

### ■ 사업목표

- 원자력안전위원회 지자체 참여를 통한 지역주민 안전 제고

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2018년
- 사업내용 : 원자력안전위원회 원전소재 지자체장이 당연직 위원으로 참여할 수 있도록 조치
  - ▷ 원자력 안전위원회의 위원이 되기 위해서는 원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 제5조에 의거 위원장의 제청, 국회의 추천 등이 필요하며 동법 제9조 (검직급 지 등)에 의거 지자체장이 원전안전위원회의 위원 활동 애로
  - ▷ 원전소재 지자체단체 행정협의회 차원 지속적 당연직 위원 참여 건의
- 소요예산 : 비예산

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2017이후
사업내용	원전소재지방자치단체 행정협의회 안전 건의	원전소재지방자치단체 행정협의회 법률촉구 재건의 및 회의결과 발송	원전소재지방자치단체 행정협의회 실무회의 안전 상징 및 법률촉구 재건의 발송	법률개정시까지 지속 촉구 건의	법률개정시까지 지속 촉구 건의

### ■ 2016년 세부 추진상황 및 계획

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	-	원전소재지방자치단체 행정협의회 법률개정 촉구 재건의	원전소재지방자치단체 행정협의회 법률촉구 재건의 발송	원전안전위원회를 통한 지속적인 지역의견 반영
이행여부	-	완료	완료	추진중

### ■ 기대효과

- 원전사고로부터 지역주민의 안전 제고 및 원전정책 수립시 지역 의견 반영 증진

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	원전안전과 원전정책계			
담당자	김태은	전화번호	051)709 - 5471	

## VII. 사회취약계층을 위한 복지시설 확충

7-1. 정관노인복지관 건립 .....	81
7-2. 장안노인회관 건립 .....	83
7-3 기장 교육·문화·복지 복합센터 건립 .....	85

## 7-1 정관노인복지관 건립

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	신규	예산

### ■ 사업목표

- 정관지역 노인복지관 신축을 통해 노인복지증진 도모

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015~2017년
- 사업내용 : 지하1층~지상3층, 연면적 2,909㎡, 부지면적 4,000㎡
- 소요예산 : 6,100백만원

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계		6,100		1,500	4,200	400	
	국비							
	시비		2,000		250	1,750		
	군비		3,400		1,250	1,750	400	
	특별교부세		700			700		

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017
사업내용	○ 9월 투융자심사 ○ 12월 사업예산확보	○ 7월~12월 설계용역, 건축허가, 도시디자인 심의 등	○ 5월 착공	○ 6월 준공 ○ 9월 개관

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	○ 1월 건축허가 승인 ○ 2월 설계완료	○ 4월 공사업체 선정 (영이건설) ○ 5월 건축공사 착수	○ 7월 전기, 정보통신, 소방공사 업체, 감리용역 선정 ○ 기초공사	○ 건축공사 등
이행여부	완료	완료	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 지역 노인복지의 구심체 역할을 할 수 있는 노인복지관 건립으로 지역 어르신들에게 건강하고 활기찬 노후생활 지원

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	행복나눔과 노인복지팀			
담당자	정득문	전화번호	051)709 - 4353	

## 7-2 장안노인회관 건립

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	지속	예산

### ■ 사업목표

- 장안지역 노인복지관 신축을 통해 노인복지증진 도모

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2014~2016년
- 사업내용 : 부지면적 807㎡, 연면적 595㎡, 지상3층 1개동
- 소요예산 : 2,293백만원

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	2,293	500	50	1,743			
	국비							
	시비							
	군비	2,293	500	50	1,743			
	자부담							

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017
사업내용	○ 7월 부지매입	○ 6월 설계용역	○ 4월 공사착공 ○ 12월 준공예정	

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)		○ 공사착공(4월)	○ 공사진행	○ 준공(12월)
이행여부		완료	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 지역 노인복지의 거점으로써 노인의 삶의 질 향상을 위한 역할을 할 수 있는 노인회관 건립으로 지역 어르신에게 건강하고 활기찬 노후생활 지원

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	행복나눔과 노인복지팀			
담당자	이은수	전화번호	051)709 - 4352	

## 7-3 기장 교육·문화·복지 복합센터 건립

사업주체	사업구분		예산구분
자체	임기내	계속	예산

### ■ 사업목표

- 기장군민의 삶의 질 향상 및 여가선용을 위한 교육·문화·복지 인프라 구축

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2017년
- 사업내용
  - ▷ 사업규모 : 지하1층 지상4층, 연면적 6,500㎡, 부지면적 5,459㎡
  - ▷ 주요시설 현황 : 도서관, 군민대학 및 사회복지시설
- 소요예산 : 6,6130백만원

### ■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
재원별	계	6,613		92	21	6,500		
	국비							
	시비							
	군비	6,613		92	21	6,500		
자부담								

### ■ 연도별 추진계획

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
사업내용	기본계획 수립	타당성 및 기본계획 수립	도시계획 시설지정	토지매입		

### ■ 2016년 세부 추진계획 및 이행상황

분기	1분기	2분기	3분기	4분기
사업내용 (사업계획)	도시관리계획 결정 용역 추진	도시관리계획 결정 용역 추진	사전재해영향성 검토 용역 추진	도시관리계획 결정
이행여부	추진중	추진중	추진중	추진예정

### ■ 기대효과

- 타 지역과의 교육·문화·복지 격차 해소를 통해 기장군민 삶의 질 향상 도모
- 다양한 기장군민이 함께 이용할 수 있는 다목적 센터 도입으로 생애주기별 서비스 제공

### ■ 이행도

완료	완료 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류
		○		

추진부서	복지정책과 복지기획팀		
담당자	한 현 숙	전화번호	051)709 - 4312